



LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA ESECUTRICE: Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.

Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014

LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI

ELENCO ALLEGATI

- 1 Verbale di consegna dei lavori in data 03/11/2014
- 2 Certificato di ultimazione dei lavori in data 29/01/2015
- 3 Giornale dei lavori
- 4 Libretto delle misure
- 5 Registro di contabilità
- 6 Sommario del registro di contabilità dello stato finale
- 7 Certificati di pagamento
- 8 Stato avanzamento
- 9 Certificato assicurazioni sociali
- 10 Certificato di non avvenuta cessione crediti
- 11 Dichiarazione avviso creditori
- 12 Conto finale Impresa
- 13 Relazione finale dei lavori nei rapporto Comune - Impresa
- 14 Certificato di regolare esecuzione
- 15 Distinta fatture
- 16 Documentazione fotografica

Pianoro, 3/02/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Luca Lenzi

Il Direttore Dei Lavori
Dott. Luca Lenzi



LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA ESECUTRICE: **Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.**

Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

L'anno **2014**, il giorno **3** (tre) del mese di **novembre**, in comune di Pianoro (BO), il sottoscritto dott. Luca Lenzi dipendente del comune di Pianoro, nominato direttore dei lavori,

- visto il verbale di somma urgenza del 4/11/2014 ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 con il quale si evidenzia la necessità di intervenire immediatamente all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- alla presenza dell'ispettore di cantiere geom. Antonella Vaccari;
- alla presenza del sig. Marco Marchesi legale rappresentante della ditta Marchesi Movimento Terra;
- sulla scorta degli elaborati progettuali visionati congiuntamente in sito;

ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto; resta inteso che dal giorno 3/11/2014 decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 90 (novanta giorni), cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi è prevista per il giorno **2/02/2015**.

L'impresa
Marchesi Movimento Terra s.r.l.



Marchesi Movimento Terra S.r.l.

Via del Lavoro, 2 - 40065 Pianoro (BO)
R.I. BO/C.F./P.I. 03051811205
Tel. 051 6516813 - Fax 051 6510868

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. Luca Lenzi



LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA ESECUTRICE: **Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.**

Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2015, il giorno 29 (ventinove) del mese di gennaio, in comune di Pianoro (BO), il sottoscritto dott. Luca Lenzi dipendente del comune di Pianoro, nominato direttore dei lavori,


- visto l'art. 199 del regolamento di attuazione del D.lgs n°163/2006 e succ. modifiche in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il **3/11/2014** e che il tempo utile previsto per la loro esecuzione era di gg. 90 fissando il termine dei lavori il 2/02/2015;
- in seguito ai riscontri e alla verifica dei lavori eseguiti;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno **29/01/2015**.

L'impresa
Marchesi Movimento Terra s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. Luca Lenzi



Marchesi Movimento Terra S.r.l.
Via del Lavoro, 2 - 40065 Pianoro (BO)
R.I. BO/C.F./P.I. 03031811205
Tel. 051 6516613 - Fax 051 6510868



LAVORI: LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI

RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

IMPRESA: *Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.*

CONTRATTO: *Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014*

GIORNALE DEI LAVORI

(art. 182 DPR 207/2010)

Il presente registro è distinto con il n° ____ è composto di n° 3 fogli numerati e firmati in bianco è stato consegnato in data 2/02/2015 al Direttore dei lavori.



via del Lavoro, 2 - 40065 Pianoro (BO)
R.I. BO C.F. P.A. 03031811205
Tel. 051 6516813 - Fax 051 6510868

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATA	ANNOTAZIONI SPECIALI E GENERALI sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli avvenimenti straordinari e sul tempo utilmente impiegato.	Operai e mezzi d'opera impiegati dall'Impresa											OSSERVAZIONI E ISTRUZIONI della direzione lavori, del responsabile del procedimento, del coordinatore per l'esecuzione, del collaudatore.
		Capo cantiere	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune	Escavatore	Escavatore	Miniescavatore	Autocarro	Autocarro	Bilico	Pala	
3 11 2014	Trasporto mezzi									X			
24 11 2014	Inizio pista di accesso					X							
25 11 2014	Sistemazione pista di accesso		X			X							
26 11 2014	Lavori di pulizia e svaso		X			X							
27 11 2014	Lavori di pulizia e svaso		X			X							
28 11 2014	Lavori di pulizia e svaso					X							
1 12 2014	Lavori di pulizia e svaso					X					X		
2 12 2014	Lavori di pulizia e svaso					X					X		
3 12 2014	Lavori di pulizia e svaso					X					X		
4 12 2014	Lavori di pulizia e svaso					X					X		
5 12 2014	Lavori di pulizia e svaso					X		X					

DATA	ANNOTAZIONI SPECIALI E GENERALI sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli avvenimenti straordinari e sul tempo utilmente impiegato	Operai e mezzi d'opera impiegati dall'impresa												OSSERVAZIONI E ISTRUZIONI della direzione lavori, del responsabile del procedimento, del coordinatore per l'esecuzione, del collaudatore
		Capo cantiere	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune	Escavatore	Escavatore	Miniescavatore	Autocarro	Autocarro	Bilico	Pala		
9 12 2014	Lavori di pulizia e svaso					X	X	X						
10 12 2014	Lavori di pulizia e svaso		X			X								
11 12 2014	Lavori di pulizia e svaso		X								X			
15 12 2014	Lavori di pulizia e svaso					X								
16 12 2014	Lavori di pulizia e svaso					X		X						
17 12 2014	Lavori di pulizia e svaso					X								
7 1 2015	Lavori di pulizia e svaso					X					X			
8 1 2015	Lavori di pulizia e svaso					X					X			
9 1 2015	Lavori di pulizia e svaso					X					X			
12 1 2015	Lavori di pulizia e svaso		X			X		X						
13 1 2015	Lavori di pulizia e svaso		X			X		X						

ATA		ANNOTAZIONI SPECIALI E GENERALI sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli avvenimenti straordinari e sul tempo utilmente impiegato	Operai e mezzi d'opera impiegati dall'impresa											OSSERVAZIONI E ISTRUZIONI della direzione lavori, del responsabile del procedimento, del coordinatore per l'esecuzione, del collaudatore
			Capo cantiere	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune	Escavatore	Escavatore	Miniescavatore	Autocarro	Autocarro	Bilico	Pala	
14	1	2015	Lavori di pulizia e svaso					X		X			X	
15	1	2015	Lavori di pulizia e svaso					X				X		
16	1	2015	Lavori di pulizia e svaso					X				X		
19	1	2015	Lavori di pulizia e svaso	X				X	X					
20	1	2015	Lavori di pulizia e svaso	X				X	X					
21	1	2015	Lavori di pulizia e svaso					X				X		
26	1	2015	Lavori di pulizia e svaso					X				X		
27	1	2015	Lavori di pulizia e svaso	X				X	X					
28	1	2015	Lavori di pulizia e svaso	X				X	X					
29	1	2015	Smobilizzo cantiere					X			X			

Comune di Pianoro



**LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA
DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA
DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI**

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato
con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA: MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL


REGISTRO DI CONTABILITA'

Registro di contabilità composto da n. 1 pagina al SAL. n. 1

Pianoro, 30/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

dott. Luca Lenzi

Num. Ord.	Art. di Elenco - DATA	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto		Quantità		PREZZO unitario	Importi	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
		LAVORI A MISURA							
1	06.10.006 04/11/14	Nolo di escavatore, pala o ruspa peso da 22 a 27 t SOMMANO ora	1	1	101,00		85,10	8.595,10	
2	06.10.005.b 04/11/14	Nolo di escavatore pala o ruspa potenza da 149 a 222 kW SOMMANO ora	1	1	55,00		87,50	4.812,50	
3	06.15.005.f 04/11/14	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile - f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t SOMMANO ora	1	1	19,00		58,80	1.117,20	
4	06.05.005.b 04/11/14	Compenso per prestazioni di mano d'opera per lavori in economia - b operaio qualificato SOMMANO ora	1	1	41,00		36,00	1.476,00	
		Parziale lavori a misura euro						16.000,80	
		TOTALE LAVORI 1 SAL euro						16.000,80	
		STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 PER UN IMPORTO DI 16.000,00 EURO							
		Pianoro, 30/12/2014							
		 L'Impresa Via del Lavoro, 2 - 40065 Pianoro (BO) R.I. BO/C.F./P.I. 03031811205 Tel. 051 6516813 - Fax 051 6510868 Il Direttore dei Lavori							
		In data 30/12/2014 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.1 per un importo di euro 16.000,0							

Comune di Pianoro



**LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA
DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA
DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI**

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato
con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA: MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL


REGISTRO DI CONTABILITA'

Registro di contabilità composto da n. 1 pagina STATO FINALE

Pianoro, 3/02/2015

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

dott. Luca Lenzi

Num. Ord.	Art. di Elenco - DATA	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto		Quantità		PREZZO unitario	Importi	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
		LAVORI A MISURA							
1	06.10.006 04/11/14	Nolo di escavatore, pala o ruspa peso da 22 a 27 t SOMMANO ora	1	2	65,00		85,10	5.531,50	
2	06.10.005.b 04/11/14	Nolo di escavatore pala o ruspa potenza da 149 a 222 kW SOMMANO ora	1	2	79,00		87,50	6.912,50	
3	06.15.005.f 04/11/14	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile - f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t SOMMANO ora	1	2	61,00		58,80	3.586,80	
4	06.05.005.b 04/11/14	Compenso per prestazioni di mano d'opera per lavori in economia - b operaio qualificato SOMMANO ora	1	2	48,00		36,00	1.728,00	
		Parziale lavori a misura euro						17.758,80	
		TOTALE LAVORI 2 SAL euro						17.758,80	
		STATO FINALE DEI LAVORI PER UN IMPORTO DI 17.723,60 EURO							
		Pianoro, 3/02/2015							
		 Marchesi Movimento Terra S.r.l. L'Impresa Lavoro, 2 - 40065 Pianoro (BO) R.I. BO/C.F./P.A. 03031811205 Tel. 051 6510818 - Fax 051 6510868 Il Direttore dei Lavori							
		In data 30/01/2015 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.1 per un importo di euro 17.723,60							

Comune di Pianoro



**LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA
DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA
DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI**

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato
con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA: MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL

**SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'**

Sommario registro di contabilità allo STATO FINALE

Pianoro, 3/02/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. Luca Lenzi

Num. Ord.	Art. di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Riferimenti		Quantità	Importi	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
		LAVORI A MISURA					
1	06.05.005.b	Compenso per prestazioni di mano d'opera per lavori in economia - b operaio qualificato					
		SOMMANO al SAL n. 1 ora	1	4	41,00		
		SOMMANO allo STATO FINALE ora	2	4	48,00		
					89,00	36,00	3.204,00
2	06.10.005.b	Nolo di escavatore pala o ruspa potenza da 149 a 222 kW					
		SOMMANO al SAL n. 1 ora	1	2	55,00		
		SOMMANO allo STATO FINALE ora	2	2	79,00		
					134,00	87,50	11.725,00
3	06.10.006	Nolo di escavatore, pala o ruspa peso da 22 a 27 t					
		SOMMANO al SAL n. 1 ora	1	1	101,00		
		SOMMANO allo STATO FINALE ora	2	1	65,00		
					166,00	85,10	14.126,60
3	06.15.005.f	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile - f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t					
		SOMMANO al SAL n. 1 ora	1	3	19,00		
		SOMMANO allo STATO FINALE ora	2	3	61,00		
					80,00	58,80	4.704,00
		Parziale lavori a misura euro					33.759,60
		TOTALE euro					33.759,60
		Pianoro, 3/02/2015					
		Il Direttore dei Lavori					

Comune di Pianoro



**LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA
DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA
DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI**

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato
con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA: MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL


LIBRETTO DELLE MISURE

Libretto delle misure n. 1 composto da n. 1 pagina al SAL n. 1

Pianoro, 30/12/2014

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

dott. Luca Lenzi

Num. Ord.	Art. di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	DIMENSIONI				Quantità		Figure ed annotazioni
			par.ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
		LAVORI A MISURA							
1	06.10.006	Nolo di escavatore, pala o ruspa peso da 22 a 27 t per lavori di svaso e riprofilatura alveo per sistemazione piste di accesso SOMMANO ora				89,00 12,00	89,00 12,00	101,00	
2	06.10.005.b	Nolo di escavatore pala o ruspa potenza da 149 a 222 kW per lavori di svaso e riprofilatura alveo SOMMANO ora				55,00	55,00 55,00		
3	06.15.005.f	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile - f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t per trasporto materiale di risulta in discarica per spostamenti mezzi operativi SOMMANO ora				10,00 9,00	10,00 9,00	19,00	
4	06.05.005.b	Compenso per prestazioni di mano d'opera per lavori in economia - b operaio qualificato per assistenza ai lavori id risezionamento e a quelli di rimozione del materiale RSU dall'alveo SOMMANO ora				41,00	41,00 41,00		
		Parziale lavori a misura euro							
		TOTALE euro							
		Pianoro, 30/12/2014							
		 L'Impresa Marchesi Movimento Terra S.r.l. Via del Lavoro, 2 - 40065 Pianoro (BO) R.I. 016010501 - P.I. 03031811205 Tel. 051 6516813 - Fax 051 6510868 Il Direttore dei Lavori							

Comune di Pianoro



**LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA
DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA
DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI**

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato
con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA: MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL


LIBRETTO DELLE MISURE

Libretto delle misure n. 1 composto da n. 1 pagina allo STATO FINALE

Pianoro, 3/02/2015

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

dott. Luca Lenzi

Num. Ord.	Art. di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	DIMENSIONI				Quantità		Figure ed annotazioni
			par.ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
		LAVORI A MISURA							
1	06.10.006	Nolo di escavatore, pala o ruspa peso da 22 a 27 t per lavori di svaso e riprofilatura alveo per sistemazione piste di accesso SOMMANO ora				65,00	65,00	65,00	
2	06.10.005.b	Nolo di escavatore pala o ruspa potenza da 149 a 222 kW per lavori di svaso e riprofilatura alveo SOMMANO ora				79,00	79,00	79,00	
3	06.15.005.f	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile - f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t per trasporto materiale di risulta in discarica per spostamenti mezzi operativi SOMMANO ora				58,00 3,00	58,00 3,00	61,00	
4	06.05.005.b	Compenso per prestazioni di mano d'opera per lavori in economia - b operaio qualificato per assistenza ai lavori id rizezionamento e a quelli di rimozione del materiale RSU dall'alveo SOMMANO ora Parziale lavori a misura euro TOTALE euro				48,00	48,00 48,00		
		Pianoro, 3/02/2015 L'Impresa  Marchesi Movimento Terra S.r.l. Via del Lavoro, 2 - 40065 Pianoro (BO) R.I. BO/C.F./P.I. 03031811205 Tel. 051 6516813 - Fax 051 6510868 Il Direttore dei Lavori							

dott. Luca Lenzi



CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

relativo allo STATO FINALE emesso il 30/01/2015

Committente: Comune di Pianoro

Lavori di: LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

Impresa: Marchesi Movimento Terra srl

Certificato per il pagamento della rata di 17.723,60 euro + IVA

Certificati precedenti	
A= certificato di anticipazione	
C= certificato	
S= certificato di svincolo	
nr. e data	importo
n. 1 del 30/12/2014	16.000,00
Totale	16.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determinazione n. 13/0104 del 4/11/2014 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori suindicati per la somma di 41.142,79 euro

RISULTANDO dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta al netto di 16.000,80

- a) per lavori
- b) per lavori in economia
- c) per oneri della sicurezza
- d) per anticipazioni
- e) sommano

DA CUI DETRAENDO
per infortuni 0,5% su e)

17.723,60	
	17.723,60
Totale detrazioni	
Restano	17.723,60

Importo netto rata 17.723,60
Importo netto arrotondato 17.723,60

Certifica che si può pagare all'impresa la rata di 17.723,60 euro oltre all'IVA al 22% pari a 3.899,19 euro per il totale di 21.622,79 dicensi (Euro ventunomilaseicentoventidue/79)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Luca Lenzi

Comune di Pianoro



**LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA
DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA
DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI**


Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato
con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA: MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL

STATO DI AVANZAMENTO N. 1

Pianoro, 30/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
dott. Luca Lenzi

Num. Ord.	Art. di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		LAVORI A MISURA							
1	06.10.006	Nolo di escavatore, pala o ruspa peso da 22 a 27 t per lavori di svaso e riprofilatura alveo per sistemazione piste di accesso SOMMANO ora				89,00 12,00	89,00 12,00 101,00	85,10	8.595,10
2	06.10.005.b	Nolo di escavatore pala o ruspa potenza da 149 a 222 kW per lavori di svaso e riprofilatura alveo SOMMANO ora				55,00	55,00 55,00	87,50	4.812,50
3	06.15.005.f	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile - f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t per trasporto materiale di risulta in discarica per spostamenti mezzi operativi SOMMANO ora				10,00 9,00	10,00 9,00 19,00	58,80	1.117,20
4	06.05.005.b	Compenso per prestazioni di mano d'opera per lavori in economia - b operaio qualificato per assistenza ai lavori id rizezionamento e a quelli di rimozione del materiale RSU dall'alveo SOMMANO ora				41,00	41,00 41,00	36,00	1.476,00
		Parziale lavori a misura euro							16.000,80
		TOTALE euro							16.000,80
		Pianoro, 30/12/2014							
		L'Impresa  Marchesi Movimento Terra S.r.l. Via del Lavoro, 2 - 40065 Pianoro (BO) R.A. BO/C.F./P.A. 03031811205 Tel. 051 6516818 - Fax 051 6510868 Il Direttore dei Lavori							



LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA ESECUTRICE: Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.

Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014

CERTIFICATO RELATIVO ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Il sottoscritto Dott. Luca Lenzi, responsabile unico del procedimento

PREMESSO

Che in data 8/01/2015 è stato inviato allo sportello unico previdenziale il modulo di richiesta di regolarità contributiva e in data 20/01/2015 con prot. documento n. 33405519 l'ufficio "sportello unico previdenziale" ha risposto comunicando che la ditta è in regola con i versamenti.

CERTIFICA

che avverso l'Impresa assuntrice dei lavori in oggetto non risultano notificati atti impeditivi da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi e pertanto, ai sensi dell'art.7 del capitolato generale d'appalto si può dare corso al pagamento della rata di saldo, nulla ostando sotto ogni altro riflesso.

Il sottoscritto Dott. Luca Lenzi, responsabile unico del procedimento

Pianoro, 3/02/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. Luca Lenzi

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
dott. Luca Lenzi



**LAVORI DI MOVIMENTAZIONE
MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE
L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI**

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA ESECUTRICE: ***Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.***

Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014

CERTIFICATO DI NON AVVENUTA CESSIONE DEI CREDITI

Il sottoscritto dott. Luca Lenzi responsabile unico del procedimento, visti gli atti in possesso di questo Ufficio

DICHIARA

che, per quanto risulta dagli atti medesimi l'Impresa suddetta non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori di cui sopra e che non risultano atti di altro genere che in qualche modo possano limitare la liquidazione degli importi previsti all'Impresa stessa.

Pianoro, 3/02/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. Luca Lenzi

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
dott. Luca Lenzi



**LAVORI DI MOVIMENTAZIONE
MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE
L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI**

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA ESECUTRICE: ***Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.***

Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014

DICHIARAZIONE AVVISO AI CREDITORI

Il sottoscritto dott. Luca Lenzi, direttore dei lavori,

CERTIFICA

che per l' esecuzione dei lavori sopraindicati non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 reg. D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Pianoro, 3/02/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. Luca Lenzi

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
dott. Luca Lenzi



LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

CONTO FINALE DEI LAVORI

nei confronti dell'Impresa

Conto finale	
Lavori in contratto	€ 33.723,60
IVA 22%	€ 7.419,19
Totale lavori affidati	€ 41.142,79
Fatture	
- 1° sal (fattura n. 368 del 31/12/2014)	€ 19.520,00
- saldo finale (fattura n. 11 del 31/01/2015)	€ 21.622,79
Totale fatturato	€ 41.142,79
Rimane credito d'impresa	€ 0,00

Pianoro, 3/02/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Luca Lenzi



LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA ESECUTRICE: Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.

Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014

Perizia: è stata redatta dal comune di Pianoro una relazione tecnica e il relativo computo metrico estimativo per l'importo complessivo di 41.142,79 euro comprensivi di IVA, oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza così ripartiti:

Lavori in contratto	€ 33.723,60
IVA 22%	€ 7.419,19
Totale perizia	€ 41.142,79

Autorizzazione idraulica: il Servizio Tecnico Bacino Reno in data 03/11/2014 ha rilasciato il nulla osta idraulico, con nota prot. 407809, per l'esecuzione dei suddetti lavori. A seguito del perdurare delle precipitazioni l'Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha emanato allerta di Protezione civile n. 153 del 03/11/2014 relativa alla fase di attenzione dalle ore 6.00 del 03/11/14 alle ore 18.00 del 04/11/14 e pertanto è emersa la necessità di dare corso ai lavori di movimentazione di materiale litoide in alveo, svaso e riprofilatura delle sponde del t. Savena mediante procedura di affidamento in somma urgenza, al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati alla ditta Marchesi Movimento Terra s.r.l., con sede legale in Pianoro (Bo) via del Lavoro n. 2, in data 4/11/2014 con verbale di somma urgenza (art.176 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207), di consegna che tiene luogo di contratto. A seguito dell'affidamento il quadro economico è risultato invariato e così suddiviso:

Lavori in contratto	€ 33.723,60
IVA 22%	€ 7.419,19
Totale perizia	€ 41.142,79

Contratto: Determinazione n. 13/0104 del 4/11/2014.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data **04/11/2014**

Tempo stabilito per l'esecuzione delle opere: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **02/02/2015**.

Sospensioni e riprese dei lavori: non sono state effettuate sospensioni nei lavori affidati.

Revisione tecnico-contabile la lettura degli atti e della contabilità non ha dato luogo a revisioni.

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione: in data 20/01/2015 con nota prot. n. 33405519 l'ufficio "sportello unico previdenziale" ha risposto comunicando che la ditta è in regola con i versamenti.

Avvisi ai creditori: in sostituzione degli avvisi prescritti di cui all'art. 218 reg. D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: per i lavori in questione l'Impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.



LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA ESECUTRICE: Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.

Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014

Perizia: è stata redatta dal comune di Pianoro una relazione tecnica e il relativo computo metrico estimativo per l'importo complessivo di 41.142,79 euro comprensivi di IVA, oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza così ripartiti:

Lavori in contratto	€ 33.723,60
IVA 22%	€ 7.419,19
Totale perizia	€ 41.142,79

Autorizzazione idraulica: il Servizio Tecnico Bacino Reno in data 03/11/2014 ha rilasciato il nulla osta idraulico, con nota prot. 407809, per l'esecuzione dei suddetti lavori. A seguito del perdurare delle precipitazioni l'Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha emanato allerta di Protezione civile n. 153 del 03/11/2014 relativa alla fase di attenzione dalle ore 6.00 del 03/11/14 alle ore 18.00 del 04/11/14 e pertanto è emersa la necessità di dare corso ai lavori di movimentazione di materiale litoide in alveo, svaso e riprofilatura delle sponde del t. Savena mediante procedura di affidamento in somma urgenza, al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati alla ditta Marchesi Movimento Terra s.r.l., con sede legale in Pianoro (Bo) via del Lavoro n. 2, in data 4/11/2014 con verbale di somma urgenza (art.176 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207), di consegna che tiene luogo di contratto. A seguito dell'affidamento il quadro economico è risultato invariato e così suddiviso:

Lavori in contratto	€ 33.723,60
IVA 22%	€ 7.419,19
Totale perizia	€ 41.142,79

Contratto: Determinazione n. 13/0104 del 4/11/2014.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data **04/11/2014**

Tempo stabilito per l'esecuzione delle opere: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **02/02/2015**.

Sospensioni e riprese dei lavori: non sono state effettuate sospensioni nei lavori affidati.

Revisione tecnico-contabile la lettura degli atti e della contabilità non ha dato luogo a revisioni.

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione: in data 20/01/2015 con nota prot. n. 33405519 l'ufficio "sportello unico previdenziale" ha risposto comunicando che la ditta è in regola con i versamenti.


Avvisi ai creditori: in sostituzione degli avvisi prescritti di cui all'art. 218 reg. D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.


Cessione dei crediti: per i lavori in questione l'Impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

Comune di Pianoro
Pianoro, 3/02/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. Luca Lenzi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Luca Lenzi





LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI

Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

IMPRESA ESECUTRICE: **Ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.**

Determinazione n. 13/2014 del 4/11/2014

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 30/01/2015, sono intervenuti i Signori:

dott. Luca Lenzi, Direttore dei Lavori del Comune di Pianoro

sig. Marco Marchesi, legale rappresentante dell'impresa esecutrice.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si sono ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie opere, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel Libretto delle misure e nel Registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

considerato

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia e salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel Conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli stabiliti nel contratto, senza eccezione alcuna;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa compresi gli oneri della sicurezza ammonta a 41.142,79 euro
- che sono stati regolarmente eseguiti i lavori per un importo complessivo di 41.142,79 euro
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Pianoro, 03/02/2015

L'impresa

Marchesi Movimento Terra s.r.l.

Marchesi Movimento Terra S.r.l.

via 2 - 40065 Pianoro (BO)
C.F./P.I. 03031811205
16813 - Fax 051 6510868

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Luca Lenzi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. Luca Lenzi



LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE E RIPROFILATURA DELLE SPONDE AL FINE DI RIPRISTINARE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SAVENA E RII MINORI
Verbale di urgenza redatto in data 04/11/2014 ai sensi dell'art 175 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010

Distinta fatture

Fornitore	n° doc.	Data	Descrizione	Imponibile	IVA	Importo
Marchesi Movimento Terra	368	31/12/14	Lavori di movimentazione materiale litoide e riprofilature delle sponde	€ 16.000,00	€ 3.520,00	€ 19.520,00
Marchesi Movimento Terra	11	31/01/15	Lavori di movimentazione materiale litoide e riprofilature delle sponde	€ 17.723,60	€ 3.899,19	€ 21.622,79
				€ 33.723,60	€ 7.419,19	€ 41.142,79

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. Luca Lenzi
Luca Lenzi

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

dott. Luca Lenzi
Luca Lenzi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Lavori a novembre 2014



Foto 2 - Lavori a novembre 2014

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 3 – Lavori a dicembre 2014



Foto 4 – Lavori a dicembre 2014

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 5 – Lavori a dicembre 2014



Foto 6 – Lavori a dicembre 2014