CRONOPROGRAMMA

Numero della FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE PRINCIPALI	PROGETTAZIONE (MESE 1–3, settimane 1–12)	ESECUZIONE (MESE 1–24, settimane 1–96)	COLLAUDO (MESE 1–6, settimane 1–24)
	PROGETTAZIONE			
1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1 2 3		
2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	4 5		
3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	3 4 5 6 7 8 9 10		
4	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	11 12		
	REALIZZAZIONE			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE		1 2 3 4	
2	APPRESTAMENTI DI SICUREZZA		1 2 3 4 5 6 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93	
3	COORDINAMENTO E GESTIONE OPERATIVA/DOC. DEL PSC		1–96	
4	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA		5 6 7 8	
5	OPERE DI FONDAZIONE (ferro e getto cls)		8 9 10 11 12 13	
6	STRUTTURE FINO AL PIANO TERRA (1°SOLAIO)		12 13 14 15 16 17	
7	STRUTTURE FINO AL PIANO 1°(2°SOLAIO)		18 19 20 21 22	
8	STRUTTURE FINO AL PIANO 2°(3°SOLAIO)		23 24 25 26 27	
9	STRUTTURE FINO AL PIANO 3°(4°SOLAIO)		28 29 30 31 32	
10	STRUTTURE FINO AL SOTTOTETTO		33 34 35 36 37	
11	STRUTTURE FINO ALLA COPERTURA		38 39 40 41 42	
12	MANTO DI COPERTURA E CAMINI		43 44 45	
13	OPERE DI LATTONERIA (canali e pluviali)		44 45 75 76	
14	MURATURE IN LATERIZIO ED IN BLOCCHI IN GENERE		39–56	
15	POSA IMPERMEAB., ISOLANTI PARETI, PAVIMENTI E TETTO		43 44 47 48 51 52	
16	CANNE FUMARIE,ESALATORI, SCARICHI VERT. INTERNI		54 55 56 57 58 59	
17	POSA DAVANZALI, SOGLIE, BORDI, FALSITELAI		53 54 57 58	
18	ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI		57–66	
19	TUBAZIONI IMPIANTO TERMICO E VENTIL. MECC.		59 60 61 62	
20	TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E GAS		61 62 63 64	
21	TUBAZIONI IMPIANTO ELETTRICO ED AUSILIARI		63 64 65 66	
22	GUIDE IMPIANTI ASCENSORI		65 66	
23	INTONACI INTERNI ED ESTERNI PREMISCELATI		63–74	
24	MASSETTI E SOTTOFONDO PAVIMENTI		65 66 67 68 69 70	
25	OPERE DA FABBRO, BASCULANTI, TAGLIAFUOCO		73 74 75 76	
26	PAVIMENTI E RIVESTIM. IN CERAMICA, CLS, MARMO, ECC.		67–78	
27	SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI		75 76 77 78 79 80	
28	MONTAGGIO ELEM. SCALDANTI E C. TERMICA, SANITARI		73 74 75 76 79 80 81 82 83 84	
29	INFILAGGIO CAVI E MONTAGGIO FRUTTI ELETTRICI		75 76 77 82 83 84	
30	PORTE DI PIANO, CABINA E IMPIANTO ASCENSORI		83 84	
31	OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE		83 84 85 86 87 88	
32	OPERE VARIE COMPLETAMENTO ESTERNE E PAVIMENTAZIONI		81–92	
33	ALTRE OPERE, ARREDI, ECC.		93 94	
34	SMOBILIZZO CANTIERE (costi sicurezza)		95 96	
	COLLAUDO			
1	COLLAUDO STATICO		43 44 45 46 47 48	
2	PROVE E VERIFICHE FINALI		93 94 95 96	1 2
3	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			1 2
4	CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'			1–24